

Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт

№ п/п	Автомобильная дорога, участок км...км	Техническая категория	Интенсивность движения авт/сутки	Сроки производства работ		Мощность объекта		Мощность, вводимая в эксплуатацию в текущем году		Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей	Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб	Объем финансирования, млн рублей			
				начало	конец	км	из них искусственные сооружения, пог. м	км	из них искусственные сооружения, пог. м				текущий год		первый год планового периода	второй год планового периода
													план	факт с начала года	план	план
1	Капитальный ремонт моста через реку Черная Лобань на км 79+950 автомобильной дороги Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Богородском районе	IV	357	май	сентябрь		29,15		29,15	31,190	31,190	23,174	23,174	16,301		
2	Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 1+600 автомобильной дороги «Подъезд к г. Малмыж» в Малмыжском районе	IV	2302	июль	октябрь		24,10		24,10	12,386	12,386	12,386	13,625	3,783		
3	Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 299+583 автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны в Малмыжском районе	III	3063	май	июль		24,07		24,07	5,606	5,606	5,606	5,606	5,606		
4	Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 53+642 автомобильной дороги Даровской – Опарино в Даровском районе	IV	295	июль 2020	июнь 2021		36,00		36,00	5,952	5,952	2,856	3,442	1,034		
5	Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 3+830 автомобильной дороги Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области в Яранском районе	III	1458	октябрь 2021	ноябрь 2021		23,00		23,00	4,024	4,024	3,688	3,688			

№ п/п	Автомобильная дорога, участок км...км	Техническая категория	Интенсивность движения авт/сутки	Сроки производства работ		Мощность объекта		Мощность, вводимая в эксплуатацию в текущем году		Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей	Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб	Объем финансирования, млн рублей			
				начало	конец	км	из них искусственные сооружения, пог. м	км	из них искусственные сооружения, пог. м				текущий год		первый год планового периода	второй год планового периода
													план	факт с начала года		
6	Восстановление автобусных остановок в с. Бурмакино на автомобильной дороге Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны	III	4843	май 2020	июнь 2021					5,023	5,023	0,902	0,902	0,902		
7	Восстановление автобусной остановки на автомобильной дороге Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в пгт Пижанка	III	2851	июль	сентябрь	1 шт		1 шт		1,771	1,771	1,771	1,771			
8	Устройство недостающего электроосвещения, тротуаров и пешеходных переходов на автомобильной дороге Слободской - Нагорск в г. Нагорск	IV	362	сентябрь 2021	декабрь 2021	3,500		3,500		62,378	62,378	62,378	65,188	10,066		
9	Устройство автоматической системы весового и габаритного контроля на региональных дорогах Кировской области	III											80,000			
10	Проектирование и устройство пешеходного перехода на автомобильной дороге Фаленки-Уни в п. Октябрьский	IV	419										4,990			

№ п/п	Автомобильная дорога, участок км...км	Техническая категория	Интенсивность движения авт/сутки	Сроки производства работ		Мощность объекта		Мощность, вводимая в эксплуатацию в текущем году		Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей	Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб	Объем финансирования, млн рублей				
				начало	конец	км	из них искусственные сооружения, пог. м	км	из них искусственные сооружения, пог. м				текущий год		первый год планового периода	второй год планового периода	
													план	факт с начала года			план
11	Проектирование и устройство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни в с.Спасское	IV	357										4,985				
12	Проектирование и устройство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни в с.Верхобыстрица	IV	357										4,955				
13	Проектно-изыскательские работы												64,425	3,883	18,00		18,0
14	Министерство транспорта Кировской области																
15																	
16	И.о. министра _____ Ю.Е. Попова																
	должность _____ подпись																